

Baumaßnahme Kindergarten Großenenglis



-
- 28.01.2019: Besprechung mit Rolf Bahlburg über die weiteren Schritte des Umbaus
 - 29.01.2019 – 01.02.2019: Umzug des Büros vorbereitet

- 01.02.2019: Abrissarbeiten und Rohbauarbeiten im 1. Bauabschnitt

Ehemalige Vereinsräume werden zum Gruppenraum der Zwergengruppe, Büro, Flur, Garderobe und Mitarbeiterraum



Entrümpfung Vereinsräume



Ehemaliger Vereinsraum



Jetziger Gruppenraum der Zwergengruppe



neuer Flur/ Garderobe

-
- 01.02.2019: Staubschutzwand für Rohbauarbeiten im ehemaligen Turnraum wird gesetzt



- 14.02.2019: Büro zieht in das Übergangsbüro um
- 15.02.2019 Bauzaun wird aufgestellt

- 25.02.2019: Abrissarbeiten im 1. Bauabschnitt haben begonnen

- 25.02.2019 – 26.02.2019: Aufmaß für neue Fenster und Türen

- 18.04.2019: Anlieferung der neuen Fenster und Türen

- 23.04.2019: Einbau der Fenster und Türen



- Mai bis Juli 2019: Wände ziehen, Stromarbeiten etc. des 1. Bauabschnitts

- 25.07.2019: WC Container wurde geliefert



-
- 08.07.2019: Büro, Pausenraum und Elternecke ziehen vorübergehend ins Dachgeschoss
 - 08.07.2019: Betonklötze für den WC Container wurden gegossen
 - Sommerferien 2019: Abrissarbeiten der ehemaligen Toiletten und provisorischer Umbau im Flur
 - Oktober 2019: tägliche Elektroarbeiten, Wände wurden gesetzt, Wände wurden verputzt, Fußböden rausgerissen und erneuert, Maler und Schreinerarbeiten etc.



- 09.01.2020 bis 10.01.2020: Kita geschlossen, Umzug Gruppenraum Zwergengruppe, provisorische Küche und Garderobe sind ebenfalls in die neuen Räumlichkeiten umgezogen

- 13.01.2020: Umbau des Turnraums hat begonnen, dort kommt der Gruppenraum der Wichtelgruppe hin



- 27.01.2020: Abrissarbeiten in der ehemaligen Küche und ehemaliger Gruppenraum, wird zu Bad und Küche umgebaut



- 06.02.2020: Umzug Gruppenraum der Wichtelgruppe in die neuen Räumlichkeiten

- 06.02.2020: Ehemaliger Gruppenraum der Wichtelgruppe wird zum provisorischen Turnraum/Mehrzweckraum



- März bis April 2020: Vorarbeiten in der ehemaligen Zwergengruppe und Küche für die späteren Sanitären Anlagen. Decken, Böden und Wände im Flur wurden abgerissen und neu gemacht, ehemaliger Garderobenbereich wurde ebenfalls abgerissen um Vorbereitungen für das spätere Personal WC zu treffen.



- 11.05.2020 bis 06.07.2020: Fliesen legen in den Sanitären Anlagen



- 07.07.2020: Nutzung der neuen Sanitären Anlagen und Rückbau des WC Containers

- 07.07.2020 bis 28.08.2020: Arbeiten an der Außenfassade, Türen im Flur eingebaut, Wände gestrichen und Fußböden verlegt

- 08.09.2020: Arbeiten am zukünftigen barrierefreien Eingang, Drainagearbeiten und Baggararbeiten



- 25.09.2020 bis 29.09.2020: Anlieferung, Aufbau und Nutzung der neuen Garderoben



- 19.10.2020: Beginn Einbau der neuen Küche

- 23.10.2020: Einrichtung und Nutzung der neuen Küche



- 23.10.2020: Einrichtung vom provisorischen Mitarbeiteraum in der ehemaligen Küche



- Oktober 2020: Diverse Arbeiten an den Außenrollos, sowie Arbeiten im Keller

Noch offene Bauabschnitte:

- Umbau/Renovierung Turnraum
- Nutzung Eingangsbereich
- Anbringung Elterninfowand
- Rückbau provisorischer Garderoben
- Umzug und Einrichtung des provisorischen Büros in dafür vorgesehene Räumlichkeit
- Einrichtung Mitarbeiterraum